

BẢNG GIÁM SÁT CHỐNG THẤM BỀ BƠI SỬ DỤNG NEOPRESS® CRYSTAL + REVINEX ®FLEX U360

| | |
|-------------|------------------------|
| Công trình: | Số HD: |
| Địa điểm: | Hạng mục: |
| | Vật liệu phụ : |
| | Vật liệu chính : |

NỘI DUNG KIỂM TRA

| TT | Công việc kiểm tra | Thời gian Ngày,tháng,năm | Đánh giá | | XÁC NHẬN | | |
|----|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|
| | | | Đạt | Không đạt | Đơn vị thi công | Việt Thái | TVGS/CĐT |
| 1 | Dự báo thời tiết không mưa trong 3-5 ngày | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 2 | Kiểm tra vệ sinh bề mặt chống thấm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | Kiểm tra các ống chờ đặt sẵn (nếu có) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 | Kiểm tra công tác đổ bù cổ ống thoát sàn | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 5 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 1 (định mức kg/m ²) sau Giờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 6 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 2 (định mức kg/m ²) sau Giờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 7 | Kiểm tra gia cố toàn bộ bề mặt bằng lưới thủy tinh Gavazzi | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 3 (định mức kg/m ²) sau Giờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 9 | Kiểm tra lớp chống thấm lớp 4 (định mức kg/m ²) sau Giờ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 10 | Thử nước sau 7 ngày | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 11 | Kiểm tra thấm sau 24 giờ và bàn giao | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

Ý KIẾN/CÔNG VIỆC PHÁT SINH THỰC TẾ (NẾU CÓ)

| TT | Nội dung | Thời gian | XÁC NHẬN | | |
|----|----------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| | | | Đơn vị thi công | Việt Thái | TVGS/CĐT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

KẾT LUẬN

- Đồng ý chuyển công tác tiếp theo
 Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo

| Thành phần | Họ & tên | Ký tên |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Đơn vị thi công | | |
| Công ty TNHH Thương Mại Việt Thái | | |
| Tư vấn giám sát/ Chủ đầu tư | | |

Note: Yêu cầu có hình ảnh kèm theo trong quá trình nghiệm thu các bước