

**BẢNG GIÁM SÁT CHỐNG THẤM TƯỜNG ĐÚNG SỬ DỤNG SILIMPER NANO**

Công trình:	Số HĐ: .....
Địa điểm:	Hạng mục: .....
	Vật liệu phụ: .....
	Vật liệu chính:.....

**NỘI DUNG KIỂM TRA**

TT	Công việc kiểm tra	Thời gian Ngày,tháng,năm	Đánh giá		XÁC NHẬN		
			Đạt	Không đạt	Đơn vị thi công	Việt Thái	TVGS/CĐT
1	Dự báo thời tiết không mưa trong 5-7 ngày		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	Kiểm tra vệ sinh bề mặt chống thấm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	Kiểm tra xử lý các vết nứt rạn kết cấu (nếu có)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	Kiểm tra độ ẩm toàn bộ bề mặt đảm bảo .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Kiểm tra chống thấm lớp 1 (định mức ..... kg/m <sup>2</sup> ) sau ..... Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	Kiểm tra chống thấm lớp 2 (định mức ..... kg/m <sup>2</sup> ) sau ..... Giờ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	Kiểm tra chống thấm lớp 3 (định mức ..... kg/m <sup>2</sup> ) sau .....Giờ (nếu có)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**Ý KIẾN/CÔNG VIỆC PHÁT SINH THỰC TẾ (NẾU CÓ)**

TT	Nội dung	Thời gian	XÁC NHẬN		
			Đơn vị thi công	Việt Thái	TVGS/CĐT

**KẾT LUẬN**

- Đồng ý chuyển công tác tiếp theo  
 Không đồng ý chuyển công tác tiếp theo

Thành phần	Họ & tên	Ký tên
Đơn vị thi công		
Công ty TNHH Thương Mại Việt Thái		
Tư vấn giám sát/ Chủ đầu tư		

Note: Yêu cầu có hình ảnh kèm theo trong quá trình nghiệm thu các bước